

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.23.)

★ 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	폐기물임시보관소1-1 (옥상)	KMS-5100(1)	10.70	9:18	9:58	0.002	기준치미만
	AB-02	폐기물임시보관소1-2 (옥상)	KMS-5100(1)	10.66	9:15	9:55	0.002	기준치미만
	AB-03	폐기물임시보관소2-1 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.68	9:10	9:50	0.002	기준치미만
	AB-04	폐기물임시보관소2-2 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.70	9:11	9:51	0.002	기준치미만
	AB-05	공시료	-	-	-	-	-	-