

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.27.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40A(1)	10.50	10:00	14:00	0.002	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40A(1)	10.52	10:04	14:04	0.002	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40A(1)	10.50	10:09	14:09	0.001	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40A(1)	10.47	10:13	14:13	0.002	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(4층 2구역)	LX-40A(1)	10.67	8:45	9:25	0.003	기준치미만
	AB-06	위생설비 2앞(3층 2-7반)	LX-40A(1)	10.62	10:39	11:19	0.004	기준치미만
	AB-07	음압기 배출구1뒤 (4층 2구역)	LX-40A(1)	10.63	10:13	10:53	0.003	기준치미만
	AB-08	음압기 배출구2뒤 (4층 2구역)	LX-40A(1)	10.56	10:17	10:57	0.003	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구3뒤 (4층 2구역)	LX-40A(1)	10.58	10:19	10:59	0.003	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구4뒤 (4층 2구역)	KMS-5100(1)	10.56	10:21	11:01	0.003	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구5뒤 (4층 2구역)	KMS-5100(1)	10.60	10:24	11:04	0.003	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구6뒤 (4층 2구역)	KMS-5100(1)	10.58	10:25	11:05	0.003	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구7뒤 (3층 1구역)	LX-40A(1)	10.57	12:30	13:10	0.003	기준치미만
	AB-14	음압기 배출구8뒤 (3층 1구역)	LX-40A(1)	10.33	12:32	13:12	0.003	기준치미만
	AB-15	폐기물반출구 1 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.75	8:47	9:27	0.004	기준치미만
	AB-16	위생설비 3앞(3층 1구역)	SARA-5100(1)	10.21	13:05	13:45	0.004	기준치미만
	AB-17	폐기물반출구 2 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.59	11:16	11:56	0.004	기준치미만
	AB-18	음압기 배출구9뒤 (3층 1구역)	LX-40A(1)	10.33	12:35	13:15	0.003	기준치미만
	AB-19	음압기 배출구10뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.58	12:37	13:17	0.003	기준치미만
	AB-20	음압기 배출구11뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.29	12:39	13:19	0.004	기준치미만
	AB-21	음압기 배출구12뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.31	12:40	13:20	0.003	기준치미만
	AB-22	음압기 배출구13뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.28	12:44	13:24	0.003	기준치미만
	AB-23	음압기 배출구14뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.57	12:45	13:25	0.003	기준치미만
	AB-24	작업장 주변 실내(행정실)	SARA-5100(1)	10.48	10:47	12:47	0.002	기준치미만
	AB-25	폐기물임시보관소1-1 (옥상)	KMS-5100(1)	10.26	13:55	14:35	0.002	기준치미만
	AB-26	폐기물임시보관소1-2 (옥상)	KMS-5100(1)	10.08	13:56	14:36	0.002	기준치미만

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-27	폐기물임시보관소2-1 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.11	14:00	14:40	0.002	기준치미만
	AB-28	폐기물임시보관소2-2 (5층3-4반)	KMS-5100(1)	10.26	14:02	14:42	0.002	기준치미만
	AB-29	폐기물임시보관소3-1 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.28	14:05	14:45	0.003	기준치미만
	AB-30	폐기물임시보관소3-2 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.27	14:06	14:46	0.003	기준치미만
	AB-31	폐기물임시보관소4-1 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.09	14:10	14:50	0.004	기준치미만
	AB-32	폐기물임시보관소4-2 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.13	14:11	14:51	0.004	기준치미만
	AB-33	공시료	-	-	-	-	-	-
농도측정	AF-01	4층 3-13반-1	KMS-5100(1)	10.51	9:05	10:45	0.006	기준치미만
	AF-02	4층 3-13반-2	KMS-5100(1)	10.59	9:07	10:47	0.006	기준치미만
	AF-03	4층2-1반-1	KMS-5100(1)	10.55	9:08	10:48	0.006	기준치미만
	AF-04	4층2-1반-2	KMS-5100(1)	10.62	9:10	10:50	0.006	기준치미만
	AF-05	4층 2-2반-1	KMS-5100(1)	10.56	9:12	10:52	0.006	기준치미만
	AF-06	4층 2-2반-2	KMS-5100(1)	10.58	9:14	10:54	0.007	기준치미만
	AF-07	4층 2-3반-1	KMS-5100(1)	10.56	9:16	10:56	0.006	기준치미만
	AF-08	4층 2-3반-2	KMS-5100(1)	10.58	9:18	10:58	0.006	기준치미만
	AF-09	4층 복도-1	KMS-5100(1)	10.54	9:20	11:00	0.005	기준치미만
	AF-10	4층 복도-2	KMS-5100(1)	10.51	9:21	11:01	0.006	기준치미만
	AF-11	3층 2-7반-1	KMS-5100(1)	10.23	12:03	13:43	0.005	기준치미만
	AF-12	3층 2-7반-2	KMS-5100(1)	10.30	12:05	13:45	0.007	기준치미만
	AF-13	공시료	-	-	-	-	-	-