

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.29.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40A(1)	10.39	10:45	14:45	0.003	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40A(1)	10.40	10:48	14:48	0.003	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40A(1)	10.41	10:52	14:52	0.003	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40A(1)	10.40	10:56	14:56	0.003	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(3층 2구역)	LX-40A(1)	10.75	8:10	8:50	0.003	기준치미만
	AB-06	위생설비 2앞(2층 2-12반)	LX-40A(1)	10.72	11:05	11:45	0.003	기준치미만
	AB-07	위생설비 3앞(2층 전체)	LX-40A(1)	10.68	13:23	14:03	0.003	기준치미만
	AB-08	폐기물반출구1(3층 2구역)	LX-40A(1)	10.76	8:15	8:55	0.004	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구1뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.74	9:40	10:20	0.003	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구2뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.76	9:42	10:22	0.003	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구3뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.76	9:44	10:24	0.003	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구4뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.69	9:47	10:27	0.003	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구5뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.72	9:49	10:29	0.003	기준치미만
	AB-14	음압기 배출구6뒤(3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.71	9:51	10:31	0.003	기준치미만
	AB-15	폐기물반출구2 (2층 2-12반)	LX-40A(1)	10.38	11:20	12:00	0.004	기준치미만
	AB-16	음압기 배출구7뒤(2층-1)	KMS-5100(1)	10.68	13:37	14:17	0.003	기준치미만
	AB-17	음압기 배출구8뒤(2층-2)	KMS-5100(1)	10.72	11:50	12:30	0.003	기준치미만
	AB-18	음압기 배출구9뒤(2층-3)	KMS-5100(1)	10.56	13:44	14:24	0.004	기준치미만
	AB-19	음압기 배출구10뒤(2층-4)	KMS-5100(1)	10.70	13:49	14:29	0.003	기준치미만
	AB-20	음압기 배출구11뒤(2층-5)	KMS-5100(1)	10.42	13:52	14:32	0.003	기준치미만
	AB-21	음압기 배출구12뒤(2층-6)	KMS-5100(1)	10.54	13:54	14:34	0.003	기준치미만
	AB-22	음압기 배출구13뒤(2층-6)	KMS-5100(1)	10.64	13:56	14:36	0.003	기준치미만
	AB-23	작업장 주변 실내(숙직실앞)	SARA-5100(1)	10.60	11:00	13:00	0.003	기준치미만
	AB-24	폐기물임시보관소1-1 (옥상)	KMS-5100(1)	10.37	15:00	15:40	0.002	기준치미만
	AB-25	폐기물임시보관소1-2 (옥상)	KMS-5100(1)	10.38	15:02	15:42	0.002	기준치미만
	AB-26	폐기물임시보관소2-1 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.53	15:05	15:45	0.003	기준치미만

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-27	폐기물임시보관소2-2 (5층3-4반)	KMS-5100(1)	10.66	15:08	15:48	0.002	기준치미만
	AB-28	폐기물임시보관소3-1 (4층 3-1반)	KMS-5100(1)	10.62	15:13	15:53	0.002	기준치미만
	AB-29	폐기물임시보관소3-2 (4층 3-1반)	KMS-5100(1)	10.39	15:15	15:55	0.002	기준치미만
	AB-30	폐기물임시보관소4-1 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.68	15:18	15:58	0.002	기준치미만
	AB-31	폐기물임시보관소4-2 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.60	15:21	16:01	0.002	기준치미만
	AB-32	폐기물임시보관소5-1 (2층 2-12반)	KMS-5100(1)	10.44	15:24	16:04	0.003	기준치미만
	AB-33	폐기물임시보관소5-2 (2층 2-12반)	KMS-5100(1)	10.37	15:26	16:06	0.003	기준치미만
	AB-34	공시료	-	-	-	-	-	-
농도측정	AF-01	3층 교육연구부-1	KMS-5100(1)	10.61	9:01	10:41	0.007	기준치미만
	AF-02	3층 교육연구부-2	KMS-5100(1)	10.57	9:02	10:42	0.007	기준치미만
	AF-03	3층 진학상담부-1	KMS-5100(1)	10.58	9:04	10:44	0.006	기준치미만
	AF-04	3층 진학상담부-2	KMS-5100(1)	10.57	9:05	10:45	0.006	기준치미만
	AF-05	3층 2-8반-1	KMS-5100(1)	10.59	9:07	10:47	0.006	기준치미만
	AF-06	3층 2-8반-2	KMS-5100(1)	10.55	9:08	10:48	0.006	기준치미만
	AF-07	3층 1-3반-1	KMS-5100(1)	10.59	9:10	10:50	0.006	기준치미만
	AF-08	3층 1-3반-2	KMS-5100(1)	10.56	9:11	10:51	0.005	기준치미만
	AF-09	3층 1-4반-1	KMS-5100(1)	10.59	9:13	10:53	0.006	기준치미만
	AF-10	3층 1-4반-2	LX-40A(1)	10.55	9:15	10:55	0.006	기준치미만
	AF-11	3층 복도-1	LX-40A(1)	10.55	9:17	10:57	0.006	기준치미만
	AF-12	3층 복도-2	LX-40A(1)	10.52	9:18	10:58	0.007	기준치미만
	AF-13	2층 2-12반-1	KMS-5100(1)	10.27	12:05	13:45	0.006	기준치미만
	AF-14	2층 2-12반-2	KMS-5100(1)	10.28	12:07	13:47	0.006	기준치미만
	AF-15	공시료	-	-	-	-	-	-