

1.청명고등학교 석면해체제거작업장 석면비산정도 및 농도 측정결과표(2024.01.29.)

\* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
비산측정	AB-01	부지경계선1	YSP-1045S(1)	10.40	9:20	13:20	0.002	-
	AB-02	부지경계선2	YSP-1045S(1)	10.41	9:22	13:22	0.002	-
	AB-03	부지경계선3	YSP-1045S(1)	10.34	9:26	13:26	0.002	-
	AB-04	부지경계선4	YSP-1045S(1)	10.27	9:28	13:28	0.002	-
	AB-05	작업장 주변 실내	LX-40(1)	10.33	9:31	11:31	0.002	-
	AB-06	폐기물 보관지점1-1	KMS-5100(1)	10.25	12:03	12:43	0.003	-
	AB-07	폐기물 보관지점1-2	KMS-5100(1)	10.38	12:04	12:44	0.002	-
	AB-08	폐기물 반출구	YSP-1045S(1)	10.40	12:05	12:45	0.003	-
	AB-09	Blank Sample	-	-	-	-	-	-

\* 위상차현미경의 검출한계 0.002개/cc