

1.청명고등학교 석면해체제거작업장 석면비산정도 측정결과표(2024.01.30.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
비산측정	AB-01	부지경계선1	YSP-1045S(1)	10.35	9:17	13:17	0.002	-
	AB-02	부지경계선2	YSP-1045S(1)	10.32	9:19	13:19	0.002	-
	AB-03	부지경계선3	YSP-1045S(1)	10.16	9:23	13:23	0.002	-
	AB-04	부지경계선4	YSP-1045S(1)	10.28	9:24	13:24	0.002	-
	AB-05	폐기물 보관지점1-1	KMS-5100(1)	10.37	9:30	10:10	0.002	-
	AB-06	폐기물 보관지점1-2	KMS-5100(1)	10.27	9:31	10:11	0.002	-
	AB-07	폐기물 상차	YSP-1045S(1)	10.41	9:40	10:20	0.002	-
	AB-08	Blank Sample	-	-	-	-	-	-

* 위상차현미경의 검출한계 0.002개/cc