

1.청명고등학교 석면해체제거작업장 석면비산정도 측정결과표(2024.02.02.)

\* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
비산측정	AB-01	부지경계선1	YSP-1045S(1)	10.29	12:11	16:11	0.002	-
	AB-02	부지경계선2	YSP-1045S(1)	10.24	12:13	16:13	0.002	-
	AB-03	부지경계선3	YSP-1045S(1)	10.32	12:15	16:15	0.002	-
	AB-04	부지경계선4	YSP-1045S(1)	10.21	12:17	16:17	0.002	-
	AB-05	폐기물 보관지점1-1	KMS-5100(1)	10.40	14:32	15:12	0.003	-
	AB-06	폐기물 보관지점1-2	KMS-5100(1)	10.30	14:30	15:10	0.002	-
	AB-07	폐기물 상차	YSP-1045S(1)	10.18	14:54	15:34	0.003	-
	AB-08	Blank Sample	-	-	-	-	-	-

\* 위상차현미경의 검출한계 0.002개/cc