

1.청명고등학교 석면해체제거작업장 석면비산정도 및 농도 측정결과표(2024.01.23.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40(1)	10.45	10:21	14:21	0.002	-
	AB-02	부지경계선2	LX-40(1)	10.66	10:24	14:24	0.002	-
	AB-03	부지경계선3	YSP-1045S(1)	10.65	10:27	14:27	0.002	-
	AB-04	부지경계선4	YSP-1045S(1)	10.93	10:31	14:31	0.002	-
	AB-05	위생설비1 앞	SARA-4100(1)	10.97	8:27	9:07	0.004	-
	AB-06	위생설비2 앞	YSP-1045S(1)	11.02	8:29	9:09	0.004	-
	AB-07	폐기물 반출구1	YSP-1045S(1)	10.81	8:42	9:22	0.004	-
	AB-08	위생설비3 앞	YSP-1045S(1)	10.75	8:45	9:25	0.004	-
	AB-09	음압기 배출구 뒤1	SARA-4100(1)	10.83	8:52	9:32	0.003	-
	AB-10	음압기 배출구 뒤2	KMS-5100(1)	10.90	8:55	9:35	0.003	-
	AB-11	음압기 배출구 뒤3	KMS-5100(1)	10.72	8:56	9:36	0.003	-
	AB-12	폐기물 보관지점1-1	LX-40(1)	11.62	9:15	9:55	0.002	-
	AB-13	폐기물 보관지점1-2	YSP-1045S(1)	10.61	9:16	9:56	0.003	-
	AB-14	폐기물 보관지점2-1	YSP-1045S(1)	10.38	10:05	10:45	0.003	-
	AB-15	폐기물 보관지점2-2	LX-40(1)	11.21	10:06	10:46	0.002	-
	AB-16	폐기물 보관지점3-1	KMS-5100(1)	10.88	9:48	10:28	0.004	-
	AB-17	폐기물 보관지점3-2	KMS-5100(1)	10.96	9:49	10:29	0.004	-
	AB-18	폐기물 보관지점4-1	KMS-5100(1)	10.72	13:17	13:57	0.003	-
	AB-19	폐기물 보관지점4-2	KMS-5100(1)	10.75	13:17	13:57	0.002	-
	AB-20	작업장 주변 실내1	KMS-5100(1)	10.81	9:55	11:55	0.002	-
	AB-21	작업장 주변 실내2	KMS-5100(1)	11.01	9:57	11:57	0.002	-
	AB-22	위생설비4 앞	SARA-4100(1)	10.63	10:36	11:16	0.004	-
	AB-23	음압기 배출구 뒤4	YSP-1045S(1)	10.46	11:45	12:25	0.004	-
	AB-24	음압기 배출구 뒤5	YSP-1045S(1)	10.41	11:46	12:26	0.005	-
	AB-25	음압기 배출구 뒤6	YSP-1045S(1)	10.42	11:47	12:27	0.004	-
	AB-26	음압기 배출구 뒤7	YSP-1045S(1)	10.61	11:50	12:30	0.005	-
	AB-27	음압기 배출구 뒤8	KMS-5100(1)	10.66	11:51	12:31	0.005	-
	AB-28	음압기 배출구 뒤9	KMS-5100(1)	10.44	11:52	12:32	0.005	-
	AB-29	음압기 배출구 뒤10	YSP-1045S(1)	10.26	13:07	13:47	0.004	-
	AB-30	음압기 배출구 뒤11	YSP-1045S(1)	10.26	13:08	13:48	0.005	-
	AB-31	음압기 배출구 뒤12	YSP-1045S(1)	10.24	13:08	13:48	0.005	-
	AB-32	음압기 배출구 뒤13	YSP-1045S(1)	10.41	13:10	13:50	0.005	-
	AB-33	폐기물 반출구2	SARA-4100(1)	10.41	13:42	14:22	0.003	-
	AB-34	Blank Sample	-	-	-	-	-	-

* 위상차현미경의 검출한계 0.002개/cc

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
농도측정	AF-01	별관 5층 탈의실	YSP-1045S(1)	10.67	9:36	11:16	0.006	-
	AF-02	별관 5층 계단실1-1	YSP-1045S(1)	10.65	9:43	11:23	0.006	-
	AF-03	별관 5층 계단실1-2	YSP-1045S(1)	10.59	9:43	11:23	0.006	-
	AF-04	별관 4층 계단실	YSP-1045S(1)	10.59	9:47	11:27	0.007	-
	AF-05	Blank Sample	-	-	-	-	-	-

* 위상차현미경의 검출한계 0.002개/cc