

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.28.)

\* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40A(1)	10.36	10:49	14:49	0.003	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40A(1)	10.40	10:52	14:52	0.003	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40A(1)	10.40	10:56	14:56	0.003	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40A(1)	10.42	10:59	14:59	0.003	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(3층1구역)	LX-40A(1)	10.73	8:20	9:00	0.003	기준치미만
	AB-06	위생설비 2앞(3층 2구역)	LX-40A(1)	10.68	10:40	11:20	0.003	기준치미만
	AB-07	폐기물반출구 (3층 1구역)	LX-40A(1)	10.74	8:22	9:02	0.004	기준치미만
	AB-08	음압기 배출구1뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.72	12:00	12:40	0.003	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구2뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.44	11:58	12:38	0.002	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구3뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.45	11:55	12:35	0.003	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구4뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.70	11:52	12:32	0.003	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구5뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.72	11:49	12:29	0.004	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구6뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.71	11:44	12:24	0.003	기준치미만
	AB-14	음압기 배출구7뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.70	11:42	12:22	0.003	기준치미만
	AB-15	음압기 배출구8뒤 (3층 1구역)	KMS-5100(1)	10.46	11:38	12:18	0.003	기준치미만
	AB-16	음압기 배출구9뒤 (3층 2구역)	SARA-5100(1)	10.40	13:09	13:49	0.004	기준치미만
	AB-17	음압기 배출구10뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.68	13:12	13:52	0.004	기준치미만
	AB-18	음압기 배출구11뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.41	13:15	13:55	0.004	기준치미만
	AB-19	음압기 배출구12뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.65	13:18	13:58	0.003	기준치미만
	AB-20	음압기 배출구13뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.40	13:20	14:00	0.003	기준치미만
	AB-21	음압기 배출구14뒤 (3층 2구역)	KMS-5100(1)	10.40	13:23	14:03	0.003	기준치미만
	AB-22	작업장 주변 실내(행정실)	SARA-5100(1)	10.60	11:12	13:12	0.004	기준치미만
	AB-23	폐기물임시보관소1-1 (옥상)	LX-40A(1)	10.67	13:37	14:17	0.002	기준치미만
	AB-24	폐기물임시보관소1-2 (옥상)	LX-40A(1)	10.34	13:39	14:19	0.002	기준치미만
	AB-25	폐기물임시보관소2-1 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.50	13:52	14:32	0.003	기준치미만
	AB-26	폐기물임시보관소2-2 (5층3-4반)	KMS-5100(1)	10.68	13:55	14:35	0.002	기준치미만

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-27	폐기물임시보관소3-1 (4층 3-1반)	LX-40A(1)	10.69	13:43	14:23	0.002	기준치미만
	AB-28	폐기물임시보관소3-2 (4층 3-1반)	LX-40A(1)	10.33	13:46	14:26	0.002	기준치미만
	AB-29	폐기물임시보관소4-1 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.48	14:00	14:40	0.002	기준치미만
	AB-30	폐기물임시보관소4-2 (3층 2-7반)	LX-40A(1)	10.75	14:02	14:42	0.002	기준치미만
	AB-31	공시료	-	-	-	-	-	-
농도측정	AF-01	3층 체육교육부-1	LX-40A(1)	10.55	9:02	10:42	0.005	기준치미만
	AF-02	3층 체육교육부-2	LX-40A(1)	10.56	9:03	10:43	0.006	기준치미만
	AF-03	3층 2-6반-1	KMS-5100(1)	10.58	9:05	10:45	0.005	기준치미만
	AF-04	3층 2-6반-2	KMS-5100(1)	10.55	9:06	10:46	0.006	기준치미만
	AF-05	3층 2-5반-1	KMS-5100(1)	10.56	9:07	10:47	0.006	기준치미만
	AF-06	3층 2-4반-1	KMS-5100(1)	10.60	9:09	10:49	0.006	기준치미만
	AF-07	3층 2-4반-2	KMS-5100(1)	10.62	9:10	10:50	0.006	기준치미만
	AF-08	3층 2학년부 교무실-1	KMS-5100(1)	10.59	9:12	10:52	0.007	기준치미만
	AF-09	3층 2학년부 교무실-2	KMS-5100(1)	10.65	9:13	10:53	0.006	기준치미만
	AF-10	3층 2학년부 교무실-3	KMS-5100(1)	10.58	9:14	10:54	0.006	기준치미만
	AF-11	3층 서버실-1	KMS-5100(1)	10.58	9:16	10:56	0.006	기준치미만
	AF-12	3층 서버실-2	KMS-5100(1)	10.63	9:17	10:57	0.006	기준치미만
	AF-13	3층 복도-1	KMS-5100(1)	10.64	9:19	10:59	0.006	기준치미만
	AF-14	3층 복도-2	KMS-5100(1)	10.62	9:20	11:00	0.007	기준치미만
	AF-15	3층 복도-3	KMS-5100(1)	10.57	9:21	11:01	0.007	기준치미만
	AF-16	공시료	-	-	-	-	-	-